

附件：

2018年中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（十五批次）验收公示表



序号	养殖场/专业粪污处理机构名称	养殖场地址	项目负责人电话	建设内容验收情况	拟奖补资金 (万元)
1	杨柳猪场	广东省遂溪县遂城镇马安村	13257591539	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.02m、10.69m、15.28m、11.4m，池深3.5m，池内体积约265.37m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.40m、2.48m、2.40m，池深3.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：6.9m、5.8m、6.9m、5.8m，墙高1.15m，棚柱高1.57m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.48m（与集水池共边）、1.32m、2.48m、1.32m，池深3.2m。竣工图氧化池；认定1.2米高通透铁丝网栏杆总长度为56m。购置安装斜筛式固液分离机1200型号水切式斜筛处理机型一台、抽污泵2ZDK-20-1.5KW一台、F-32TU排污泵80MQASS35-10-2.2一台、ZW自吸式排污泵一台、350*250mm不锈钢电箱一个，认定已按计划完成。</p>	10.3559706




2	遂溪县城 月鸿源畜 牧养殖场	遂溪县 城镇 月寮村 严委会 乖奄北 边	15816089796	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.3m、1.7.4m、1.3m、1.7.4m，池深4.5m，池内体积约723.59m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.1.9m、1.4.9m、1.1.9m、1.4.9m，池深4.5m，池内体积约542.67m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：3.2m、3.05m、3.2m、3.05m，池深3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深2.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.1m、1.1m、5.1m、1.1m，墙高1.2m，棚柱高1.5m。新建贮液池、沼气池铁网围栏；认定完成铁网围栏长1.38m高1.8m。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、搅拌机型号Y-100-4/BLD2-29-3一台、65ZW-20-25直联式自吸排污泵两台、F-32TU三相切割式潜水排污泵一台、500-1000气水分离器一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫酸一台、500*400*180mm电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	24.2682828
---	----------------------	-------------------------------------	-------------	--	------------






3	遂溪县咏川种养专业合作社 (猪场)	遂溪县城月寨村委会西塘	13420135388	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.85m、16.9m、11.85m、16.9m，池深4.5m，池内体积约624.41m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.4m、12.4m、11.4m、12.4m，池深4.5m，池内体积约413.59m³。新建污水出水池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深2.5m。新建污水沉淀池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.65m、1.65m、1.65m、1.65m，池深2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5m、11m、5m、11m，墙高1.2m，棚柱高1.5m。新建贮液池、沼气池铁网围栏；认定完成铁网围栏长132m高1.8m。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、65ZW-20-25直联式自吸排污泵两台、F-32TU三相切割式潜水排污泵一台、500-1000气水分离机一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫酸一台、500*400*180mm固液分离机电箱一个、400*300*150mm电箱一个、沉淀池、出水池和原有集水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	25.8449412
---	-------------------	-------------	-------------	---	------------





4	遂溪县乌塘流墩塘猪圈	遂溪县乌塘镇罗屋村	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.3m、17.3m、12.3m、17.3m，池深4.5m，池内体积约671.67m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：10.9m、12.5m、10.9m、12.5m，池深4.5m，池内体积约394.83m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.82m、3.25m、2.82m、3.25m，池深3.2m。新建污水沉淀池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.34m、3.25m、1.34m、3.25m（与集水池共边），池深3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.28m、1.68m、1.28m、1.68m，池深2.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.2m、11.2m、5.2m、11.2m，墙高1.2m，棚柱高1.9m。新建贮液池、沼气池铁网围栏；认定完成铁网围栏长135m高1.8m。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、搅拌机型号Y-100-4/BLD2-29-3一台、65ZW-20-25直联式自吸排污泵一台、F-32TU三相切割式潜水泵一台、500-1000气水分离器一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫塔一台、500*400*180mm电箱一个、集水池和沉淀池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	15975993088	25.3074222
---	------------	-----------	---	-------------	------------





<p>5</p> <p>遂溪县乌塘镇日裕猪场</p>	<p>遂溪县乌塘镇后发村北边</p>	<p>13536398638</p>	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.8m、18.85m、12.8m、18.85m，池深3.8m，池内体积约656.58m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：14.8m、12.8m、14.8m、12.8m，池深4.0m，池内体积约523.4m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：3.1m、3.12m、3.1m、3.12m，池深3.7m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.34m、1.4m、1.34m、1.4m，池深2.5m。新建污水进水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.36m、1.37m、1.36m、1.37m，池深1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：6.4m、9.4m、6.4m、9.4m，墙高1.3m，棚柱高2.1m。新建贮液池、沼气池铁网围栏；认定完成铁网围栏长111.9m高1.8m。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、搅拌机型号Y-100-4/BLD2-29-3一台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、F-32TU三相切割式潜水泵一台、500-1000气水分离机一台、600-1600脱硫酸一台、500*400*180mm固液分离机电箱一个、300*250*180mm电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	<p>28.8475662</p>
----------------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------





<p>6</p> <p>遂溪县大南种养殖有限公司 (母猪场)</p>	<p>遂溪县黄略镇冷水村委会南坑村八斗岭</p>	<p>13724730407</p>	<p>新建储液池两个，认定四条边长依图顺时针为：①50m、27m、50m、27m，②19.5m、16.5m、19.5m、16.5m，池深均为5m，池内体积分别约6186.7m³和1353.7m³。新建储液池过滤池2一个，认定四条边长依图顺时针为：1.94m、1.94m、1.94m、1.94m，池深3m。新建储液池过滤池1一个，认定四条边长依图顺时针为：1.92m、1.94m、1.92m、1.85m。新建沉砂池1一个，认定四条边长依图顺时针为：1.25m、2.85m、1.25m、2.85m，池深3.15m。新建沉砂池2一个，认定四条边长依图顺时针为：1.9m、1.9m、1.9m、1.9m，池深3.15m。新建沉砂池3一个，认定四条边长依图顺时针为：1.92m、1.92m、1.92m、1.92m，池深3.3m。新建干湿分离池一个，认定干湿分离池净空直径为：3.61m，池深3.1m。新建排气井一个，认定四条边长依图顺时针为：1.55m、1.45m、1.55m、1.45m，池深1.6m。竣工图说明写1.2m高通透铁丝网栏杆总长为600m；；认定1.2m高通透铁丝网栏杆总长为600m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：17.4m、11.35m、17.4m、11.35m，墙高2.05m，棚柱高0.85m。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、离心抽水泵一台，功率为约40m³/h、380V/50Hz 不锈钢新型切割排污泵一台、铝板安全警示标示牌一张；认定已按计划完成。</p>	<p>37.1958895</p>
------------------------------------	--------------------------	--------------------	---	-------------------