

遂溪县农业农村局

2018年中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（二十批次）验收公示

按照《关于印发〈遂溪县北坡 河头（示范镇）畜禽粪污资源化利用项目种养结合模式实施方案〉的通知》（遂农通〔2020〕4号）和《关于调整遂溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目示范镇范围的请示》（遂农〔2020〕115号）等文件精神，叶林等2间养殖场承担的项目于2021年5月23日、吴贤养殖场承担的项目于2021年10月8日、广东龙达农牧专业合作社后坑猪场承担的项目于2021年10月17日、遂溪县汇盈种养殖有限公司承担的项目于2022年7月15日、欧参承担的项目于2023年1月13日通过遂溪县畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收测绘——广东经纬工程咨询设计有限公司组成的专家组验收通过。

现予以公示，公示期自2023年5月22日至2023年5月26日，共5个工作日。如对公示内容持有异议，请在公示期内以书面形式向县农业农村局畜牧与饲料股反映。以个人名义反映情况的，需提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等；以单位名义反映情况的，需提供单位真实名称（加盖公章）、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。公示

期满无异议，我局将依程序向财政部门申请发放项目奖补资金。

联系人：卢敏，联系电话：0759-7773323

附件：2018年中央财政畜禽粪污资源化利用项目（二十批次）验收公示表





附件:



2018 年中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（二十批次）验收公示表

| 序号 | 养殖场/ 专业粪 污处理 机构名 称 | 养殖场地 址 | 项目负责人电 话 | 建设内容验收情况 | 拟奖补资金 (万元) |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|--|---------------|
| 1 | 欧参 | 遂溪县遂 城镇下洋 村 | 13420183747 | <p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.8m、6.8m、11.8m、6.8m，池深4m，池内体积约286.52m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.5m、2.4m、2.5m、2.4m，池深3.2m。新建污水进水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.3m、1.5m、1.3m、1.5m（与集水池共边），池深1.7m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5m、5m、5m、5m，墙高1.2m，棚柱高1.4m。新建贮液池高通透铁丝网；认定完成高通透铁丝网围栏长54m高1.8m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、F-32TU 排污泵 80WQAS35-10-2.2KW 一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、进水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p> | 11.0410878 |






| | | | | |
|---|----|--------------|-------------|--|
| 2 | 叶林 | 广东省遂溪县遂城镇牛路村 | 13560526988 | <p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：14.6m、25m、14.6m、25m，池深4m，池内体积约906.09m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：14m、15.1m、14m、15.1m，池深4m，池内体积约503.44m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.98m、2.98m、2.98m、2.98m，池深3.5m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深1.7m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.1m、17m、5.1m、17m，墙高1.08m，棚柱高1.8m。新建沼气池和贮液池高通透铁丝网；认定完成沼气池和贮液池高通透铁丝网栏杆长147.1m高1.8m。购置安装ZJ-800型斜筛式固液分离机一台、500-1000气水分离机一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫酸塔一台、2.2KW切割式抽污泵一台、3KW搅拌机一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个；认定已按计划完成。</p> |
|---|----|--------------|-------------|--|

28.7699586




| | | | | | |
|---|-----|--------------|-------------|---|------------|
| 3 | 王东良 | 广东省遂溪县遂城镇牛路村 | 15913534733 | <p>王东良、王华国、王志文、王华真、金花、王彬、王礼、王通等八个养殖场项目合建内容如下：新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：22.5m、13.1m、22.5m、13.1m，池深4.2m，池内体积约836.81m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.6m、13.1m、12.6m、13.1m，池深4.5m，池内体积约491.13m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.13m、3.15m、2.13m、3.15m，池深2.7m。新建进水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.78m、1.28m、1.78m、1.28m，池深1.7m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：7m、15.78m、7m、15.78m，增高1.15m，棚柱2.96m。新建沼气池和贮液池不锈钢围栏；认定完成沼气池和贮液池不锈钢围栏长98m高1.15m、沼气池和贮液池高通透铁丝网栏杆长96m高1.8m。购置安装ZJ-800型斜筛式固液分离机一台、500-1000气水分离机一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫塔一台、2.2KW切割式抽污泵一台、3KW搅拌机一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池围栏一个；认定已按计划完成。</p> | 27.5101152 |
|---|-----|--------------|-------------|---|------------|








| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---|------------|
| 4 | 遂溪县 汇盈种 养殖有 限公司 | 遂溪县遂 城镇四九 村委会大 窝村大窝 岭 | 13360118950 | <p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：25.5m、23.6m、25.5m、23.6m，池深4.9m，池内体积约2493.76m³。新建沼气的池一个，认定七条边长依图顺时针为：15.314m、18.054m、2.583m、14.558m、1.046m、18.234m、1.835m，池深4.5m，池内体积约1173.99m³。新建污水沉淀池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.46m、4m、2.46m、4m，池深4.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.38m、1.65m、1.38m、1.65m，池深1.1m。新建贮液池、沼气池铁网围栏；认定完成铁网围栏长192.3m高1.5m。购置安装50ZW10-20-2.2KW直联式自吸污水泵两台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、500-1000气水分离机一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫塔一台、500*400*200mm不锈钢电箱一个、400*300*200mm电箱两个、350*250*140mm电箱一个、沉淀池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p> | 46.7606835 |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---|------------|



| | | | | | |
|---|-----------|----------------------|-------------|--|------------|
| 5 | 吴贤养 殖场 | 广东省遂 溪县遂城 镇铺塘村 | 15900158248 | <p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：15.6m、27.4m、15.6m、27.4m，池深4.5m，池内体积约1238.21m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：14.5m、16m、14.5m、16m，池深4.5m，池内体积608.88m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.98m、2.98m、2.98m、2.98m，池深3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.28m、1.68m、1.28m、1.68m，池深1.75m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：18.4m、7.9m、18.4m、7.9m，墙高1.2m，栅柱高1.5m。新建贮液池、沼气池铁网围栏；认定完成铁网围栏长168m高1.8m。新建雨污分流沟；认定雨污分流沟总长140米，1.0米宽，1.5米高。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、65ZW-20-25直联式自吸排污泵一台、65ZW-20-25直联式潜水排污泵一台、F-32TU三相切割式潜水排污泵一台、500-1000气水分离器一台、320-800正负压保护器一台、600-1600脱硫酸一台、300*200*400mm固液分离机电箱一个、400*200*550mm电箱一个、集水池、出水池不锈钢围栏各一个；认定已按计划完成。</p> | 28.7899428 |
|---|-----------|----------------------|-------------|--|------------|





| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------|---|------------|
| 6 | 广东龙 达农牧 专业合 作社后 坑猪场 | 遂溪县遂 城镇后坑 村屈头岭 1-2号 | 15975969278 | <p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：25.3m、14.2m、25.3m、14.2m，池深4.5m，池内体积约1133.95m³。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：18.5m、12.3m、18.5m、12.3m，池深4.5m，池内体积约660.24m³。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：3m、3m、3m、3m，池深3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.27m、1.68m、1.27m、1.68m，池深1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：18.2m、7.6m、18.2m、7.6m，墙高1.2m，棚柱高1.5m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长72m高1.8m，沼气池高通透铁丝网围栏总长88.8m高1.8m。购置安装JZXS-1200固液分离机一台、65ZW-20-25直联式自吸排污泵一台、65ZW-20-25直联式潜水排污泵一台、F-32TU三相切割式潜水排污泵一台、脱硫酸一台、气水分离器一台、正负压保护器一台、500*440*180mm不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；</p> <p>认定已按计划完成。</p> | 28.9170312 |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------|---|------------|